

MATRIZ DE RIESGOS - "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASAS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE EL BAGRE, NECHÍ, SEGOVIA, TARAZÁ Y ZARAGOZA Y CÁRCELES MUNICIPALES DE AMALFI Y TARAZÁ, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO N°4600012600 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEPARTAMENTAL"

TIPO	CLASE	TIPIFICACIÓN EL RIESGO		ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO			
		DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VIVA	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGO	IMPACTO DE RIESGO EN EL CONTRATO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DEL RIESGO
JURÍDICOS, LEGALES, FINANCIEROS, DE MERCADO, SOCIALES, AMBIENTALES, PREDIALES, ESTUDIOS y/o DISEÑOS, TÉCNICOS, OPERATIVOS, DE EJECUCION.	G	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.		50%	50%	4	4	8	RIESGO EXTREMO
	G	Riesgo ocasionado por la omisión de requisitos normativos.			100%	4	5	9	RIESGO EXTREMO
	G	Limitaciones Ambientales, sociales o prediales.		50%	50%	4	5	9	RIESGO EXTREMO
	G	Riesgo por inexperiencia del equipo de profesionales especializado en las herramientas tecnológicas usadas para ejecutar el contrato.			100%	3	4	7	RIESGO ALTO
	G	Actitudes negativas de las partes interesadas hacia el proyecto.		50%	50%	2	3	5	RIESGO MEDIO
	G	Falta de planeación en los procesos		50%	50%	3	4	7	RIESGO ALTO
	G	Modificación de los parámetros y/o documentos legales establecidos para el proyecto.			100%	2	4	6	RIESGO ALTO
	G	Perdida de archivos por daños eléctricos, bases de datos y/o informáticos			100%	3	4	7	RIESGO ALTO
	E	Riesgo por demoras en la disposición de los recursos tecnológicos y el equipo de trabajo.			100%	4	4	8	RIESGO EXTREMO
	E	Riesgo por cambio en los requerimientos iniciales establecidos por la entidad.		50%	50%	2	3	5	RIESGO MEDIO
	E	Falta de claridad en la comunicación entre los participantes		50%	50%	3	4	7	RIESGO ALTO
	E	Cambios o rotación de personal encargados de la coordinación, organización y dirección del proyecto.		50%	50%	4	3	7	RIESGO ALTO
	G	Modificaciones o pérdida indebida de archivos por parte del grupo de trabajo.			100%	2	4	6	RIESGO ALTO
	G	Desconocimiento de las condiciones propias del lugar del proyecto.			100%	2	4	6	RIESGO ALTO
	G	Alteración del orden publico, lo que impediría la recolección de la información requerida.	Riesgo externo	50%	50%	2	4	6	RIESGO ALTO
G	Riesgo con factores económicos, (posibles adiciones al proyecto)		50%	50%	4	2	6	RIESGO ALTO	