

**FECHA:** Junio 29 de 2023

**DIRIGIDO:** Gestión de Proyectos

**ASUNTO:** Informe de contratos sin liquidar de vigencias anteriores.

Desde el rol técnico de la Dirección de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, siguiendo lo contemplado en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023, se está realizando verificación de los contratos sin liquidar de vigencias anteriores.

### **OBJETIVO:**

Realizar verificación a los contratos sin liquidar de vigencias anteriores, para generar alertas y recomendaciones en caso de que se requiera.

### **CRITERIOS:**

- Formato contratos vigencias anteriores rendido por la Entidad en gestión transparente 2023.
- Matriz de contratos sin liquidar de vigencias anteriores.
- Plan Anual de Auditoría de la Dirección de Control Interno.
- Verificación Mercurio y SECOP

### **ASPECTOS GENERALES**

De acuerdo con la priorización de actividades susceptibles de revisión, la Dirección de Control Interno contempló en el plan anual de auditoría 2023, realizar seguimiento a los convenios de vigencias anteriores, que registran sin liquidar, con la finalidad de generar alertas y/o recomendaciones.

La Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, ha tenido inconvenientes para la liquidación de contratos de vigencias anteriores, siguiendo lo contemplado en Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, se procedió a realizar la verificación del estado de estos contratos, para verificar las acciones realizadas.

A continuación, se presenta la matriz donde se puede observar el estado actual y las observaciones:



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
297 de 2013	Convenio Interadministrativo	6/11/2013	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA y el municipio de Titiribí para la formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda	\$155.000.000	Municipio Titiribí	Por liquidar	NO HAY LIQUIDACION Se tiene un inconveniente financiero que se está tratando de resolver	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjk2OA==&amp;rand=725297682">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjk2OA==&amp;rand=725297682</a>
305 de 2015	Convenio Interadministrativo	22/5/2015	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA y el municipio de Amalfi, para la formulación y ejecución de soluciones de vivienda ubicadas en el municipio	\$353.858.000	Municipio Amalfi	LIQUIDADO ACTA DE CIERRE		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwNTlwOQ==&amp;rand=-1816844791">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwNTlwOQ==&amp;rand=-1816844791</a>
129 de 2014	Contrato de Obra	18/8/2014	Diseño y construcción de las viviendas de interés prioritario que, en el marco del programa de vivienda gratuita del Gobierno Nacional, se tengan previstas para el municipio de Granada, Antioquia	\$1.538.165.752	Consorcio Gómez Granada	LIQUIDADO ACTA DE CIERRE		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwOTYyNQ==&amp;rand=336090209">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwOTYyNQ==&amp;rand=336090209</a>
41 de 2013	Convenio Interadministrativo	17/4/2013	Aunar esfuerzos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA y el municipio de Peque para la construcción de 46 unidades de vivienda nueva en la zona rural del municipio, en el marco de la postulación permanente de desplazados del 2013 – bolsa para la población en situación de desplazamiento del Banco Agrario	\$119.772.211	Municipio Peque	Suspendido	NO HAY LIQUIDACION	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjI0MQ==&amp;rand=-1325056330">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjI0MQ==&amp;rand=-1325056330</a>
01 de 2015	Contrato de Obra	24/7/2015	Diseño y ejecución de vivienda nueva en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia	\$313.154.100	Maluna	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMzcwOA==&amp;rand=-726121949">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMzcwOA==&amp;rand=-726121949</a>
22 de 2015	Contrato de interventoría	8/12/2015	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la ejecución de	\$40.089.600	Municipio Valdivia	LIQUIDADO ACTA DE CIERRE		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAw">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAw</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
			mejoramientos de vivienda en el municipio de Valdivia - departamento de Antioquia					<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXI=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwNmJmOQ==&amp;rand=1071230842">MDAwNTkyMg==&amp;rand=1071230842</a>
115 de 2016	Convenio Interadministrativo	14/7/2016	Aunar esfuerzos administrativos y financieros y coordinar acciones conjuntas para la ejecución del proyecto de mejoramiento de vivienda saludable dirigido a los habitantes del municipio de Itagüí	\$1.100.000.000	Municipio Itagüí	LIQUIDADO ACTA DE CIERRE		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXI=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwNmJmOQ==&amp;rand=353665690">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXI=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwNmJmOQ==&amp;rand=353665690</a>
83 de 2013	Convenio Interadministrativo	13/9/2013	Aunar esfuerzos entre la empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA y la Caja de Compensación Comfenalco Antioquia para operar el aporte complementario de VIVA en favor de la población víctima del desplazamiento y atentados terroristas para compra de vivienda nueva o usada en el departamento de Antioquia	\$750.000.000	Comfenalco	LIQUIDADO ACTA DE CIERRE		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXI=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMzkwNA==&amp;rand=1685084644">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXI=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMzkwNA==&amp;rand=1685084644</a>
84 de 2013	Convenio Interadministrativo	18/10/2013	Aunar esfuerzos entre la empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama Antioquia para operar el aporte complementario de VIVA en favor de la población víctima del desplazamiento y atentados terroristas para compra de vivienda nueva o usada en el departamento de Antioquia	\$750.000.000	Comfama	LIQUIDADO ACTA DE CIERRE		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXI=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjcyMw==&amp;rand=1167732673">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXI=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjcyMw==&amp;rand=1167732673</a>
85 de 2013	Convenio Interadministrativo	23/7/2013	Aunar esfuerzos entre la empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA y Comfamiliar Camacol Antioquia para operar el aporte complementario de VIVA en favor de la población víctima del desplazamiento y atentados terroristas para compra de vivienda nueva o usada en el departamento de Antioquia	\$750.000.000	Comfamiliar Camacol	LIQUIDADO ACTA DE CIERRE		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXI=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMzk0NQ==&amp;rand=2089656965">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXI=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMzk0NQ==&amp;rand=2089656965</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
201 de 2013	Convenio Interadministrativo	8/11/2013	Aunar esfuerzos entre la Empresa de Vivienda De Antioquia –VIVA y el municipio de Dabeiba para la construcción de 20 unidades de vivienda nueva en la zona rural del municipio, para la postulación a la bolsa permanente para atención a población en situación de desplazamiento del Banco Agrario 2013	\$47.889.800	Municipio Dabeiba	Suspendido	Ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de firma por parte del alcalde	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMzc5Nw==&amp;rand=740083132">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMzc5Nw==&amp;rand=740083132</a>
56 de 2013	Convenio Interadministrativo	6/5/2013	Aunar esfuerzos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA y el municipio de Liborina para la construcción de 70 unidades de vivienda nueva en la zona rural del municipio, en el marco de la postulación permanente de desplazados del 2013 –bolsa para la población en situación de desplazamiento del Banco Agrario (segundo grupo de proyectos viabilizados).	\$182.262.061	Municipio Liborina	Suspendido	Ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de firma por parte del alcalde	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjI1MQ==&amp;rand=1438136273">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjI1MQ==&amp;rand=1438136273</a>
206 de 2013	Convenio Interadministrativo	8/11/2013	Aunar esfuerzos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA y el municipio de Nechí para la construcción de 77 unidades de vivienda nueva en la zona rural del municipio, para la postulación a la bolsa permanente para atención a población en situación de desplazamiento Banco Agrario 2013	\$184.375.730	Municipio Nechí	Suspendido	Ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de firma por parte del alcalde	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjkzMA==&amp;rand=865807202">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjkzMA==&amp;rand=865807202</a>
203 de 2013	Convenio Interadministrativo	8/11/2013	Aunar esfuerzos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA y el municipio de Girardota para la construcción de 17 unidades de vivienda nueva en la zona rural del municipio, para la postulación a la bolsa permanente para atención a población en situación de desplazamiento Banco Agrario 2013	\$40.706.330	Municipio Girardota	Suspendido	Ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de firma por parte del alcalde	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjkzMA==&amp;rand=143989778">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjkzMA==&amp;rand=143989778</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
39 de 2013	Convenio Interadministrativo	17/4/2013	Aunar esfuerzos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA y el municipio de San Vicente para la construcción de 28 unidades de vivienda nueva en la zona rural del municipio, para la postulación a la bolsa permanente para atención a población en situación de desplazamiento Banco Agrario 2013	\$72.904.824	Municipio San Vicente Ferrer	Suspendido	Ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de firma por parte del alcalde	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjIzOQ==&amp;rand=114601776">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjIzOQ==&amp;rand=114601776</a>
2 de 2010	Convenio Interadministrativo	28/1/2010	Trabajar de manera conjunta y coordinada en el desarrollo de acciones tendientes a implementar la adquisición de vivienda, preferiblemente de interés prioritario (VIP) nueva, buscando mejorar la calidad de vida de familias antioqueñas con ingresos inferiores a 4 smlmv y con la confluencia de recursos de ambas entidades.	\$6.000.000.000	Comfenalco	LIQUIDADO ACTA DE CIERRE		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMTAyOQ==&amp;rand=100170087">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMTAyOQ==&amp;rand=100170087</a>
2 de 2017	Convenio Interadministrativo	30/3/2017	Ejecutar las obras eléctricas faltantes y reparación de productos no conformes para los proyectos de vivienda nueva en los municipios de Betania, La Pintada, Tarso y Venecia bajo el marco del Programa de Regalías Regionales en la subregión del suroeste en el departamento de Antioquia	\$84.191.059	Construmater	Por liquidar	En proceso judicial	-
204 de 2013	Convenio Interadministrativo	8/11/2013	Aunar esfuerzos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA y el municipio de Montebello para la construcción de 37 unidades de vivienda nueva en la zona rural del municipio, para la postulación a la bolsa permanente para atención a población en situación de desplazamiento Banco Agrario 2013	\$90.875.730	Municipio Montebello	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjkzMQ==&amp;rand=660043894">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjkzMQ==&amp;rand=660043894</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
179 de 2020	Convenio Interadministrativo	21/10/2020	Sumar esfuerzos en la implementación de estrategias conjuntas, orientadas a generar soluciones de vivienda y hábitat, que mejoren la calidad de vida en el territorio antioqueño, a través de la estructuración y/o diseño y/o cofinanciación de proyectos, y/o gestión conjunta de recursos de cooperación técnica y financiera, nacional e internacional para el desarrollo de proyectos de vivienda nueva digna, mejoramiento de vivienda social y hábitat para la equidad, a través de desarrollos urbanos complementarios a la vivienda, en los municipios pertenecientes a cada una de circunscripciones donde el Comité de Cafeteros de Antioquia ejerce su influencia.	\$ 0	Federación de Cafeteros	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMTgwOQ==&amp;rand=866292194">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMTgwOQ==&amp;rand=866292194</a>
64 de 2013	Convenio Interadministrativo	6/5/2013	Aunar esfuerzos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA y el municipio de Toledo para la construcción de 14 unidades de vivienda nueva en la zona rural del municipio, para la postulación a la bolsa permanente para atención a población en situación de desplazamiento Banco Agrario 2013	\$36.452.413	Municipio Toledo	Suspendido	Ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de firma por parte del alcalde	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMj11OAA==&amp;rand=1571916774">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMj11OAA==&amp;rand=1571916774</a>
33 de 2013	Convenio Interadministrativo	12/4/2013	Aunar esfuerzos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA y el municipio de Apartadó para la construcción de 87 unidades de vivienda nueva en la zona rural del municipio, para la postulación a la bolsa permanente para atención a población en situación de desplazamiento Banco Agrario 2013	\$226.525.703	Municipio Apartadó	Suspendido	Ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de firma por parte del alcalde	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMj11OAA==&amp;rand=504932373">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMj11OAA==&amp;rand=504932373</a>
50 de 2013	Convenio Interadministrativo	6/5/2013	Aunar esfuerzos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA y el municipio de Angostura para la construcción de 34 unidades de vivienda nueva en la zona rural del municipio, para la postulación a la bolsa permanente para atención	\$88.527.287	Municipio Angostura	Suspendido	Ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMj11OAA==&amp;rand=1781159463">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMj11OAA==&amp;rand=1781159463</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
			a población en situación de desplazamiento Banco Agrario 2013				firma por parte del alcalde	
53 de 2013	Convenio Interadministrativo	9/5/2013	Aunar esfuerzos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA y el municipio de Buriticá para la construcción de 83 unidades de vivienda nueva en la zona rural del municipio, para la postulación a la bolsa permanente para atención a población en situación de desplazamiento Banco Agrario 2013	\$216.110.729	Municipio Buriticá	LIQUIDADO		<a href="http://svrb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjI0OA==&amp;rand=363159829">http://svrb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMjI0OA==&amp;rand=363159829</a>
252 de 2015	Convenio Interadministrativo	28/4/2015	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA y el municipio de Alejandría para la formulación y ejecución de un proyecto de mejoramiento de vivienda y vivienda nueva en la zona urbano y rural, el marco de los Acuerdos Públicos 2014	\$567.170.000	Municipio Alejandría	LIQUIDADO ACTA DE CIERRE		<a href="http://svrb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwNTM0Ng==&amp;rand=1180858493">http://svrb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwNTM0Ng==&amp;rand=1180858493</a>
368 de 2020	Convenio Interadministrativo	18/12/2020	Convenio interadministrativo de cofinanciación con el municipio de Donmatías, Antioquia, para el acompañamiento de los diagnósticos, formulación, estructuración y ejecución del proyecto presentado durante la jornada de acuerdos municipales identificado con código BPIN 2020070592, perteneciente al programa de mejoramiento de vivienda rural.	\$107.883.100	Municipio Donmatías	LIQUIDADO		<a href="http://svrb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMTkzMA==&amp;rand=-1612104913">http://svrb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMTkzMA==&amp;rand=-1612104913</a>
519 de 2019	Convenio Interadministrativo	28/11/2019	Construcción de obras para la conformación de las tribunas principales, en el edificio Pits y obras complementarias en el parque de deportes a motor – Central Park en el marco de ejecución del contrato interadministrativo 265 de 2019 celebrado con Indeportes Antioquia	\$12.407.997.038	Compuser	LIQUIDADO		<a href="http://svrb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMTA1Nw==&amp;rand=1440198392">http://svrb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwMTA1Nw==&amp;rand=1440198392</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
743 de 2021	Convenio Interadministrativo	12/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativas, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia — VIVA y los municipios de Apartadó, Carepa, Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante al ente correspondiente acorde a la fuente de financiación, y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria	\$ 0	Municipio Apartadó - Carepa	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzMSNg==&amp;rand=1408037736">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzMSNg==&amp;rand=1408037736</a>
745 de 2021	Convenio Interadministrativo	10/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte, Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación, y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria	\$ 0	Municipios Murindó - Vigía del Fuerte	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI5NA==&amp;rand=1439238061">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI5NA==&amp;rand=1439238061</a>
749 de 2021	Convenio Interadministrativo	13/11/2021	OBJETO: Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y los municipios de Santa Rosa de Osos, Toledo y Valdivia, Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación, y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el	\$ 0	Municipios Santa Rosa de Osos - Toledo - Valdivia	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI5OQ==&amp;rand=-226637483">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI5OQ==&amp;rand=-226637483</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
			mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria.					
750 de 2021	Convenio Interadministrativo	17/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y los municipios de Angostura, Carolina del Príncipe, Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación, y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria	\$ 0	Municipios Angostura - Carolina del Príncipe	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzl5OA==&amp;rand=-849273904">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzl5OA==&amp;rand=-849273904</a>
756 de 2021	Convenio Interadministrativo	12/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y los municipios de Chigorodó y Mutatá, Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación, y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria	\$ 0	Municipios Chigorodó - Mutatá	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzl5OA==&amp;rand=-849273904">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzl5OA==&amp;rand=-849273904</a>
048 de 2007	Convenio Interadministrativo	20/6/2020	Desarrollo de un programa de construcción de 54 viviendas en la zona rural del municipio de Támesis	\$524.370.000	Municipios Támesis - Federación Nacional de Cafeteros	Suspendido	Ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de firma por parte del alcalde	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMjk4Ng==&amp;rand=-1034307581">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMjk4Ng==&amp;rand=-1034307581</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
741 de 2021	Convenio Interadministrativo	10/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – viva y los municipios de Maceo, Puerto Berrío y Puerto Triunfo - Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria	\$ 0	Municipios Maceo - Puerto Berrío - Puerto Triunfo	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI1OQ==&amp;rand=-929609662">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI1OQ==&amp;rand=-929609662</a>
746 de 2021	Convenio Interadministrativo	10/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá - Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria.	\$ 0	Municipios Arboletes - San Juan de Urabá	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI1Mw==&amp;rand=116590024">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI1Mw==&amp;rand=116590024</a> Z



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
751 de 2021	Convenio Interadministrativo	10/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y los municipios de Liborina, Sabalarga, San Jerónimo y Sopetrán - Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria.	\$ 0	Municipios Liborina - Sabanalarga - San Jerónimo - Sopetrán	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzMSMw==&amp;rand=-2101511500">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzMSMw==&amp;rand=-2101511500</a>
755 de 2021	Convenio Interadministrativo	10/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y los municipios de Anzá, Caicedo y Santa Fe De Antioquia - Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria.	\$ 0	Municipios Anzá - Caicedo - Santa Fe de Antioquia	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzMSNQ==&amp;rand=-361838761">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzMSNQ==&amp;rand=-361838761</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
759 de 2021	Convenio Interadministrativo	12/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y los municipios de Cocorná, Concepción, El Peñol, Granada, San Carlos, San Francisco, San Rafael, Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria.	\$ 0	Municipios Cocorná - Concepción - El Peñol - Granada - San Carlos - San Francisco - San Rafael	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzE2OQ==&amp;rand=777912471">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzE2OQ==&amp;rand=777912471</a>
782 de 2021	Convenio Interadministrativo	12/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y el municipio de Copacabana - Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria.	\$ 0	Municipio Copacabana	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzE1OQ==&amp;rand=1818361040">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzE1OQ==&amp;rand=1818361040</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
757 de 2021	Convenio Interadministrativo	11/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y los municipios de El Carmen De Viboral, El Retiro, Guarne, La Ceja Del Tambo, La Unión, Marinilla, San Vicente Ferrer, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria.	\$ 0	Municipio El Carmen de Viboral - El Retiro - Guarne - La Ceja del Tambo - La Unión - Marinilla - San Vicente Ferrer	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzQwMw==&amp;rand=-1283694151">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzQwMw==&amp;rand=-1283694151</a>
395 de 2021	Convenio Interadministrativo	12/7/2021	Convenio Interadministrativo de cofinanciación con el Municipio de San Pedro de los Milagros Antioquia, para la ejecución del proyecto presentado durante la jornada de acuerdos municipales, perteneciente al programa de mejoramiento de vivienda rural	\$377.848.796	Municipio San Pedro de los Milagros	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMjY2NQ==&amp;rand=-1639353884">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMjY2NQ==&amp;rand=-1639353884</a>
748 de 2021	Convenio Interadministrativo	12/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y los municipios de San Pedro de Urabá, Turbo, Antioquia para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria.	\$ 0	Municipio San Pedro de Urabá - Turbo	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI5NQ==&amp;rand=1770630917">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI5NQ==&amp;rand=1770630917</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
396 de 2021	Convenio Interadministrativo	13/7/2021	Convenio interadministrativo de cofinanciación con el municipio de Tarso, Antioquia para la ejecución del proyecto presentado durante la jornada de acuerdos municipales, perteneciente al programa de mejoramiento de vivienda urbano	\$284.513.624	Municipio Tarso	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMjY2Ng==&amp;rand=-472622235">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMjY2Ng==&amp;rand=-472622235</a>
355 de 2016	Convenio Interadministrativo	16/12/2016	Sumar esfuerzos entre la empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, Fiduagraria S.A., y el Patrimonio Autónomo VISR para el desarrollo de los diagnósticos y estructuraciones de las soluciones de vivienda para las familias beneficiarias ubicadas en el Departamento de Antioquia de acuerdo con el Anexo 1, ejecución y seguimiento de los subsidios familiares de vivienda de interés social rural otorgados por el Banco Agrario de Colombia para la vigencia 2015	\$37.776.084.019	Fiduagraria y Patrimonio Autónomo VIRS	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwOTU0MQ==&amp;rand=701951132">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAwOTU0MQ==&amp;rand=701951132</a>
307 de 2020	Convenio Interadministrativo	30/12/2020	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y el municipio de Fredonia para la formulación y presentación de proyectos ante el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) competente, así como la ejecución hasta la etapa de cierre, para el mejoramiento de vivienda en zona urbana y rural a la población beneficiaria	\$716.748.965	Municipio Fredonia	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMTg5NA==&amp;rand=-876368387">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMTg5NA==&amp;rand=-876368387</a>
308 de 2020	Convenio Interadministrativo	1/12/2020	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y el municipio de La Unión para la formulación y presentación de proyectos ante el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) competente, así como la ejecución hasta la etapa de cierre, para la	\$2.354.277.934	Municipio La Unión	Por liquidar	Ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de firma por parte del alcalde	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMTY2NQ==&amp;rand=-1383241241">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMTY2NQ==&amp;rand=-1383241241</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
			construcción de vivienda nueva rural a la población beneficiaria					
418 de 2020	Convenio Interadministrativo	30/12/2020	"Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA – VIVA y el municipio de CAICEDO, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) competente, así como la ejecución hasta la etapa de cierre, para la construcción de vivienda nueva rural a la población beneficiaria"	\$1.354.753.046	Municipio Caicedo	Por liquidar	Ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de firma por parte del alcalde	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWV50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMTk3OA==&amp;rand=-219145163">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWV50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMTk3OA==&amp;rand=-219145163</a>
502 de 2021	Convenio Interadministrativo	10/11/2021	Ejecutar conjuntamente esfuerzos técnicos, ambientales, sociales, administrativos, financieros y jurídicos entre la Empresa de Vivienda e Infraestructura e Antioquia – VIVA y el municipio de Puerto Nare, Antioquia, para la formulación, estructuración y presentación de proyectos ante el ente correspondiente acorde a la fuente de financiación, y acompañar en la ejecución hasta la etapa de cierre, para que en condiciones de habitabilidad y sostenibilidad, se realice el mejoramiento de vivienda a la población beneficiaria	\$ 0	Municipio Puerto Nare	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWV50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI2MQ==&amp;rand=-2030727524">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWV50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI2MQ==&amp;rand=-2030727524</a>
589 de 2021	Convenio Interadministrativo	3/11/2021	Convenio interadministrativo para ejecutar el proyecto de mejoramiento de entornos "Antioquia se pinta de vida" en el municipio Armenia	\$27.000.000	Municipio Armenia	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWV50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzUwMg==&amp;rand=1829254375">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWV50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzUwMg==&amp;rand=1829254375</a>



NO. DE CTO	TIPO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES)	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	OBSERVACION	LINK MERCURIO
585 de 2021	Convenio Interadministrativo	31/11/2021	Convenio interadministrativo para ejecutar el proyecto de mejoramiento de entornos "Antioquia se pinta de vida" en el municipio de Liborina	\$27.000.000	Municipio Liborina	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzg2NQ==&amp;rand=-1571123214">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzg2NQ==&amp;rand=-1571123214</a>
582 de 2021	Convenio Interadministrativo	11/11/2021	Convenio interadministrativo para ejecutar el proyecto de mejoramiento de entornos "Antioquia se pinta de vida" en el municipio de El Bagre	\$27.000.000	Municipio El Bagre	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxNDAwMA==&amp;rand=113729765">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxNDAwMA==&amp;rand=113729765</a>
594 de 2021	Convenio Interadministrativo	3/11/2021	Convenio interadministrativo para ejecutar el proyecto de mejoramiento de entornos "Antioquia se pinta de vida" en el municipio de San Luis	\$27.000.000	Municipio San Luis	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzUwNA==&amp;rand=1732430337">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzUwNA==&amp;rand=1732430337</a>
591 de 2021	Convenio Interadministrativo	3/11/2021	Convenio interadministrativo para ejecutar el proyecto de mejoramiento de entornos "Antioquia se pinta de vida" en el municipio de Cañasgordas	\$27.000.000	Municipio Cañasgordas	LIQUIDADO		<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI5MQ==&amp;rand=689801461">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMzI5MQ==&amp;rand=689801461</a>
125 de 2021	Convenio Interadministrativo	1/3/2021	Servicios de soporte y mantenimiento SICOF en modelo incloud, servicios de data center, servicios profesionales en sitio	\$221.759.095	Ada	Por liquidar	Elizabeth Lopera NO HAY LIQUIDACION	<a href="http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMjMOMQ==&amp;rand=842332980">http://svrwb01:8080/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZxhwZWRpZW50ZXM=&amp;tipoOperacion=YWJyaXI=&amp;idExpediente=MDAwMDAxMjMOMQ==&amp;rand=842332980</a>

Tabla 1



### CONCLUSIÓN (ES):

Se puede concluir que se ha venido trabajando en el tema de liquidaciones, esto debido a que se evidencia buena gestión entre la dirección jurídica y la dirección técnica, de los 61 convenios que verificamos encontramos:

- 46 convenios liquidados.
- 11 convenios donde ya VIVA elaboro la minuta de reanudación y liquidación, se está a la espera de firma por parte del alcalde.
- 1 en proceso judicial.
- Los 3 restantes se encuentran en trámite de liquidación.

### RECOMENDACIÓN (ES):

- Se recomienda hacer seguimiento a la solicitud de liquidación a los alcaldes con la finalidad de concluir la relación contractual de los 11 convenios citados en la tabla 1 los cuales ya tienen minuta y está firmada por VIVA.
- Se recomienda que se realice mesa de trabajo entre la supervisión del contrato 297 de 2013, dirección jurídica y dirección financiera, con el fin de resolver el inconveniente financiero y poderlo liquidar.
- Se recomienda que se realice la gestión ante el contratista ADA para poder liquidar el convenio 125 de 2021 debido a que se encuentra terminado desde el 24 de enero de 2022 y se puede incurrir en pérdida de competencia.
- Se recomienda realizar la gestión necesaria para liquidar el convenio 41 de 2013 con el Municipio Peque.

Con el fin de implementar las acciones que se consideren de acuerdo con las recomendaciones presentadas en este informe de seguimiento, se deberá diligenciar el GEO-FO-08 Formato Plan de Mejoramiento Institucional en los quince (15) días hábiles siguientes; en el caso de no considerar pertinente una acción se deberá justificar el motivo en el mismo.

  
 \_\_\_\_\_  
**JOSÉ IGNACIO CANO MARÍN**  
 Director de Control Interno

Elaboró: **JUAN FELIPE GÓMEZ RUIZ**, Profesional de Apoyo Técnico Control Interno



